

# **REUNION D'EVALUATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU BARRAGE MUSANGA / COMBILIM LA PREMIERE PHASE DES TRAVAUX**

1



Il s'est tenue, au siège du COMBILIM ASBL en date du **12/12/2011**, une réunion d'évaluation sur l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du barrage Musanga / COMBILIM pour sa première phase qui a consisté à la **construction d'une vanne pour permettre l'augmentation du niveau d'eau dans le lac et l'élévation des digues pour une réserve d'eau en hauteur**. C'était donc la remise de l'ouvrage en sa première phase.



Cette réunion qui a été présidée par Son Excellence **Monseigneur José MOKO EKANGA**, Évêque d'Idiofa, a connu la participation de **l'Abbé Blaise AFWANISU**, chancelier ; **l'Abbé Cyrille MAKAKA**, directeur du COMBILIM ; Monsieur le **Pasteur Émile MEDY**, Ingénieur Constructeur ; Monsieur **Cyprien NTOTILA**, Conducteur des travaux et Monsieur **Évariste NDIBA**, Représentant du Secrétaire Provincial du PALU/Idiofa empêché. Ces travaux de la maçonnerie touchent déjà à leur fin. Nous passons maintenant à l'étape expérimentale avant la présentation officielle de tout l'ouvrage. Ce qui reste maintenant c'est la partie mécanique et électrique qui va concerner l'augmentation de la capacité de ce barrage.

**AP Marc manesa**

---









**ALLOCATION PRONONCEE PAR LE SUPERVISEUR DE COMBILIM  
A L'OCCASION DE LA REMISE PROVISoire DE L'OUVRAGE  
DE REHABILITATION DU BARRAGE, PARTIE MACONNERIE,  
EXECUTEE PAR L'INGENIER Pasteur James Émile MEDY**

Excellence **Monseigneur l'Evêque,**  
**Monsieur l'Abbé Chancelier,**  
**Monsieur le Secrétaire Provincial du PALU/ IDIOFA,**  
**Messieurs les Techniciens,**

Qu'il nous soit permis en ce moment, de remercier d'abord le Très Haut pour sa protection et surtout pour son assistance tout au long de ces travaux, combien pénibles que nous avons exécutés sans dégât.

**Excellence,**

Au mois d'Août 2011, vous nous avez fait confiance en nous accordant la direction des travaux de la réhabilitation du barrage Musanga dont la gestion quotidienne nous revient. Nous vous en remercions.

Nous voici au terme des ces travaux. Et le résultat escompté par rapport à cette première étape qui a consisté à **la construction d'une vanne permettant d'augmenter le niveau d'eau dans le lac**

**et à l'élévation des digues pour une réserve d'eau en hauteur** a donné son effet lors du premier essai de la fermeture de la vanne pendant trois (3) jours. Il nous restait à peu près quelques cm pour atteindre le déversoir. Nous pourrions attendre encore, faute de conséquence néfaste que pouvait subir la Procure avec les vivres frais stockés dans la chambre froide.

**Excellence,**

La réussite est probante, mais il faut encore quelques travaux de renforcement de cette vanne c'est-à-dire placer des cornières pour lutter contre la forte pression des eaux que nous avons remarqué lors de la première fermeture et aussi la construction d'un canal de vidange qui nous paraît toujours important et qui nécessitera certainement des fonds. D'ailleurs, si nous avons eu beaucoup de difficultés à placer la vanne, c'est faute de ce canal d'évacuation ou de déviation.

Quant aux travaux de curage, nous les envisageons à la mi-saison sèche sans oublier les petits riens à faire : clôture autour de l'ouvrage, pelouse à planter.

**Excellence Monseigneur l'Évêque,**

**Monsieur le Secrétaire Provincial du PALU/ IDIOFA,**

Nous ne pouvons pas ne pas remercier **Son Excellence Monsieur le Premier Ministre Adolphe MUZITO** pour son assistance financière pour la réalisation de cet ouvrage, dans sa première étape. Encore une fois de plus, merci pour sa contribution au renforcement des capacités de notre unité de production.

Nos remerciements s'adressent également à l'équipe technique et surtout à **l'Ingénieur Pasteur MEDY** et **Monsieur NTOTILA** pour leur sympathie, leur courage de prendre le risque de réaliser cet ouvrage, malgré les multiples critiques restées toujours sur les rues comme rumeur qui défavorisent le développement de notre Territoire en général et la Cité d'Idiofa en particulier.

C'est aussi l'occasion de dire merci à tout **le personnel du COMBILIM** pour le sens de dévouement pendant les travaux.

A Monsieur le **Secrétaire Provincial du PALU / IDIOFA**, nous savons combien de fois vous avez manifesté personnellement le souci de voir cet ouvrage se réaliser. Ce souci, sans doute constituait un encouragement à toute l'équipe. Trouvez ici notre expression de remerciement.

Que l'Éconamat Diocésain qui nous a accompagné à la fourniture des matériaux trouve ici notre sens de reconnaissance.

A toute personne, de loin ou de près qui a apporté sa pierre, nous leur disons merci.

Pour finir, nous disons que cette étape n'est que la première. Elle sera suivie d'une seconde qui est plus importante pour porter un jugement net et clair sur nos attentes. Nous vous invitons à une patience.

**Excellence,**

Cet ouvrage est un travail réalisé par l'homme, certainement il ne manque pas des imperfections. C'est pourquoi, vos directives et suggestions nous orienteront davantage vers un travail bien fait.

Encore une fois, merci.

Vive la République Démocratique du Congo,  
Vive le Diocèse d'Idiofa,  
Vive le COMBILIM.

